

#	Titel	Erwarteter Start	Erwartetes Ende	Geplante Dauer	Q2 / 2018		Q3 / 2018			Q4 / 2018			Q1 / 2019			Q2 / 2019			Q3 / 2019		
					04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	
0	<b>Bauzeitenplan</b>	<b>04.06.2018</b>	<b>12.07.2019</b>	<b>1,2J</b>	Bauzeitenplan																
1	Spatenstich	04.06.2018	04.06.2018		Spatenstich																
2	<b>Erdbauarbeiten</b>	<b>04.06.2018</b>	<b>22.06.2018</b>	<b>3W</b>	Erdbauarbeiten																
4	<b>Rohbauarbeiten</b>	<b>02.07.2018</b>	<b>09.11.2018</b>	<b>4,7M</b>	Rohbauarbeiten																
20	<b>Gerüstvorhaltung</b>	<b>17.09.2018</b>	<b>08.02.2019</b>	<b>4,7M</b>	Gerüstvorhaltung																
23	<b>Zimmererarbeiten</b>	<b>22.10.2018</b>	<b>09.11.2018</b>	<b>3W</b>	Zimmererarbeiten																
26	<b>Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten</b>	<b>09.10.2018</b>	<b>18.01.2019</b>	<b>3,2M</b>	Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten																
32	<b>Fassade</b>	<b>29.10.2018</b>	<b>11.01.2019</b>	<b>2,2M</b>	Fassade																
39	<b>Innenausbau EG</b>	<b>26.11.2018</b>	<b>21.06.2019</b>	<b>7M</b>	Innenausbau EG																
57	<b>Innenausbau DG</b>	<b>10.12.2018</b>	<b>14.06.2019</b>	<b>6,2M</b>	Innenausbau DG																
72	<b>TGA-Arbeiten</b>	<b>16.07.2018</b>	<b>21.06.2019</b>	<b>11,7M</b>	TGA-Arbeiten																
73	<b>Blitzschutzarbeiten</b>	<b>16.07.2018</b>	<b>22.10.2018</b>	<b>3,4M</b>	Blitzschutzarbeiten																
79	<b>Lüftungsarbeiten</b>	<b>22.10.2018</b>	<b>31.05.2019</b>	<b>7,5M</b>	Lüftungsarbeiten																
84	<b>Elektroarbeiten</b>	<b>12.11.2018</b>	<b>21.06.2019</b>	<b>7,5M</b>	Elektroarbeiten																
85	Elektro-Vorinstallation EG - u.P.-Inst. Leitungstrassen	12.11.2018	07.12.2018	1M	Elektro-Vorinstallation EG - u.P.-Inst. Leitungstrassen																
86	Elektro-Vorinstallation DG - u.P.-Inst. Leitungstrassen	04.02.2019	15.02.2019	2W	Elektro-Vorinstallation DG - u.P.-Inst. Leitungstrassen																
87	Endmontage Elektro	27.05.2019	21.06.2019	1M	Endmontage Elektro																
88	<b>Sanitärarbeiten</b>	<b>12.11.2018</b>	<b>14.06.2019</b>	<b>7,2M</b>	Sanitärarbeiten																
92	<b>Heizungsarbeiten</b>	<b>12.11.2018</b>	<b>17.05.2019</b>	<b>6,2M</b>	Heizungsarbeiten																
96	<b>Möbliering</b>	<b>22.04.2019</b>	<b>12.07.2019</b>	<b>3M</b>	Möbliering																
102	<b>Aussenanlagen</b>	<b>04.03.2019</b>	<b>14.06.2019</b>	<b>3,8M</b>	Aussenanlagen																
109	<b>Abnahmen</b>	<b>17.06.2019</b>	<b>01.07.2019</b>	<b>2W</b>	Abnahmen																
110	Endabnahme Ausbaugewerke	24.06.2019	28.06.2019	1W	Endabnahme Ausbaugewerke																
111	Endabnahmen TGA-Gewerke	24.06.2019	28.06.2019	1W	Endabnahmen TGA-Gewerke																
112	Endabnahmen Aussenanlagen	17.06.2019	18.06.2019	2T	Endabnahmen Aussenanlagen																
113	Inbetriebnahme	01.07.2019	01.07.2019		Inbetriebnahme																