

#	Titel	Erwarteter Start	Erwartetes Ende	Geplante Dauer	Q2 / 2018		Q3 / 2018			Q4 / 2018			Q1 / 2019			Q2 / 2019		Q3	
					04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04		05
0	Bauzeitenplan	01.06.2018	01.07.2019	1,1J	Bauzeitenplan														
1	Spatenstich	01.06.2018	01.06.2018		Spatenstich														
2	Erdbauarbeiten	04.06.2018	22.06.2018	3W	Erdbauarbeiten														
4	Rohbauarbeiten	18.06.2018	26.10.2018	4,7M	Rohbauarbeiten														
20	Gerüstvorhaltung	03.09.2018	25.01.2019	4,7M	Gerüstvorhaltung														
23	Zimmererarbeiten	08.10.2018	26.10.2018	3W	Zimmererarbeiten														
26	Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten	24.09.2018	21.12.2018	3,2M	Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten														
32	Fassade	15.10.2018	14.12.2018	2,2M	Fassade														
39	Innenausbau EG	12.11.2018	07.06.2019	7M	Innenausbau EG														
57	Innenausbau DG	26.11.2018	31.05.2019	6,2M	Innenausbau DG														
72	TGA-Arbeiten	02.07.2018	14.06.2019	12M	TGA-Arbeiten														
73	Blitzschutzarbeiten	02.07.2018	08.10.2018	3,4M	Blitzschutzarbeiten														
79	Lüftungsarbeiten	08.10.2018	17.05.2019	7,5M	Lüftungsarbeiten														
84	Elektroarbeiten	29.10.2018	14.06.2019	7,8M	Elektroarbeiten														
88	Sanitärarbeiten	29.10.2018	31.05.2019	7,2M	Sanitärarbeiten														
92	Heizungsarbeiten	29.10.2018	03.05.2019	6,2M	Heizungsarbeiten														
96	Möblierung	08.04.2019	28.06.2019	3M	Möblierung														
102	Aussenanlagen	04.03.2019	14.06.2019	3,8M	Aussenanlagen														
109	Abnahmen	10.06.2019	01.07.2019	3W	Abnahmen														
110	Endabnahme Ausbaugewerke	10.06.2019	14.06.2019	1W	Endabnahme Ausbaugewerke														
111	Endabnahmen TGA-Gewerke	17.06.2019	21.06.2019	1W	Endabnahmen TGA-Gewerke														
112	Endabnahmen Aussenanlagen	17.06.2019	18.06.2019	2T	Endabnahmen Aussenanlagen														
113	Inbetriebnahme	01.07.2019	01.07.2019		Inbetriebnahme														